

永靖县发展和改革局文件

永发改发〔2022〕229号

永靖县发展和改革局 关于上报永靖县三塬镇 2022 年村级基础设施建设项目绩效评价的报告

县实施乡村振兴战略领导小组办公室：

根据永靖县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于转发《甘肃省 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》的相关要求，我局对已实施的永靖县三塬镇 2022 年村级基础设施建设项目进行了成效评价，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

按照《永靖县实施乡村振兴战略领导小组关于下达

永靖县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》要求,我局实施的永靖县三塬镇 2022 年村级基础设施建设项目,总投资 993.7833 万元,其中:工程建筑安装费 909.1039 万元(其中劳务报酬 150 万元),其他费用 65.1934 万元,预备费 19.4806 万元。主要建设内容为:改建村社道路 18 条,水泥混凝土硬化全长 5.243 公里,并配套边沟、边沟涵、钢管急流槽等排水工程。其中:两合村 3 条,1.35 公里;高白村 2 条,0.545 公里;新建村 9 条,2.763 公里;刘家塬村 4 条,0.585 公里。

(一) 项目实施依据

根据《永靖县实施乡村振兴战略领导小组关于下达永靖县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(永乡振领发〔2022〕54 号)的要求,执行该项目的实施。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

改建村社道路 18 条,水泥混凝土硬化全长 5.243 公里,并配套边沟、边沟涵、钢管急流槽等排水工程。其中:两合村 3 条,1.35 公里;高白村 2 条,0.545 公里;新建村 9 条,2.763 公里;刘家塬村 4 条,0.585 公里。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目的实施，对提高三塬镇两合村、高白村、新建村、刘家塬村公路路况水平、加快三塬镇公路网建设步伐，完善路网结构起着重要的作用，进一步助力乡村振兴，改善群众落后的生产生活，加强该区域文化信息交流，解放群众思想观念，增加农民收入起到非常重要的作用。

3. 项目实施进度

项目工期 95 天，2022 年 3 月 15 日开工，6 月 20 日完工，截至目前，该项目已全部完工。

4. 项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

（三）项目实施及管理情况

1. 资金计划、到位及使用情况

①资金计划：永靖县实施乡村振兴战略领导小组《关于下达永靖县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（永乡振领发〔2022〕54 号）。

②资金到位：到位资金 993.78 万元，资金到位 100%。

③资金使用：资金使用方面，我们做到了专户存储，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

2. 项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

3. 项目资金细化分配情况

该项目预算总投资 993.7833 万元，其中：工程建筑安装费 909.1039 万元（其中发放劳务报酬 150 万元），其他费用 65.1934 万元，预备费 19.4806 万元。

4. 项目组织实施情况

① 实施流程

首先组织项目专业技术人员和设计专家到现场，对现场情况进行分析。对现场情况进行探测，收集第一手资料。拟定出方案后，报第三方设计公司对方案进行评审。按程序报批后由县发改局组织实施。

② 监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，委托有相应资质的监理对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。

二、项目完成情况

1、项目完成任务量

改建村社道路 18 条，水泥混凝土硬化全长 5.243 公里，并配套边沟、边沟涵、钢管急流槽等排水工程。

2、项目完成质量

该项目在实施过程中，由监理单位全程跟踪监督，县交通运输局对工程质量进行定期不定期的监督检查，质量合格。

3. 项目完成进度

该项目于2022年3月15日开工建设，2022年6月20日竣工，符合项目进度要求。

三、经济效益及扶贫效益情况

该项目按以工代赈方式实施，组织当地脱贫户、边缘户等约49人投入工程建设，发放劳务报酬150万元，占工程概算总投资的15.1%；并组织当地务工的脱贫户，边缘户及不稳定户约20人分批次进行了现场技能培训，设置公益性岗位3人。从而有效提高了群众的劳动技能，实现了群众就近就地务工，增加了当地群众的务工收入。该项目的实施对提高三塬镇路况水平、加快公路网建设步伐，完善路网结构起着重要的作用，进一步助力乡村振兴，改善群众落后的生产生活，加强该区域文化信息交流，解放群众思想观念，增加农民收入起到重要的作用

四、评价结论

该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好。实施后能达到预期的效果，进一步完善了基础设施，有效解决了群众的出行和农产品运输难问题，保障

了人民群众生命财产安全，达到预期的目的，评价为合格。

